

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

จังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าย ระยะทาง ๓๐.๕ กิโลเมตร เป็นวาระสำคัญของจังหวัด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ายซึ่งประกอบด้วย คณะทำงาน ๑๐ คณะ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บทคลองแม่ข่าย (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภายใต้วิสัยทัศน์ “คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” ซึ่งนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

การบริหารจัดการน้ำ

- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ ๒ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีผลความก้าวหน้าโครงการโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ ๘๒.๕๐ โดยงานขุดเจาะอุโมงค์ระบายน้ำแล้วเสร็จเรียบร้อย งานปรับปรุงคลองระบายน้ำมีผลงานร้อยละ ๙๐ และงานบ่อส่ง/บ่อรับมีความก้าวหน้าตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากกรมทางหลวง

การจัดการน้ำเสีย

- การดำเนินงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิม วงเงินงบประมาณ ๕๑๖.๘๐ ล้านบาท และจะสิ้นสุดการดำเนินงานช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ดำเนินการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย ปัจจุบันมีสถานะผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๙) ความก้าวหน้าผลงานอยู่ที่ร้อยละ ๘๒.๕๓ ทำให้โครงการดำเนินการ "ช้า" กว่าแผนร้อยละ ๑๒.๗๕ โดยงานสำคัญอื่นๆ: เช่น งานครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสียดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๑.๘๗ งานป้าย รั้ว ประตู ร้อยละ ๙๐.๙๐ งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ร้อยละ ๘๐.๘๖ และงานวางท่อส่งน้ำแรงดัน PS๑๐ ไปยังระบบบำบัด ร้อยละ ๗๙.๔๖

การปรับปรุงภูมิทัศน์

- ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าย ระยะที่ ๒ ในสองช่วงหลัก คือ ช่วงที่ ๑ ดำเนินการตั้งแต่ถนนศรีดอนไชย ถึงถนนระแกง เป็นระยะทาง ๑๙๐ เมตร และช่วงที่ ๒ ดำเนินการตั้งแต่ลำคูไหว ถึงถนนเวียงพิงค์ เป็นระยะทาง ๒๖๗ เมตร โดยผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว โดยงานปลูกถั่วงอกตลิ่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับผิวทางเดิน เพื่อเตรียมทำทางเดินคอนกรีตเสริมต่อไป
- การรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการรื้อสะพานที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคลองแม่ข่าย ช่วงระหว่างสะพานท่าแพ และสะพานหลังวัดแสนฝาง จำนวน ๒ แห่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การจัดการที่อยู่อาศัย

จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศใช้แผนและผังแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

- เทศบาลนครเชียงใหม่และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เชียงใหม่ได้ได้มีการลงนาม MOU พัฒนาพื้นที่นำร่อง ๓ ฝ่าย (เทศบาล, พอช., เครือข่ายฯ) และได้ลงนามสัญญาเช่าที่ดินเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ โดยกลุ่มออมทรัพย์และสถาบันฯ ได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้าพร้อมค่าประกันสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- การจัดตั้งสหกรณ์: ดำเนินการประชุมสมาชิก ชี้แจงระเบียบข้อบังคับ และยื่นเอกสารจัดตั้งสหกรณ์เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจเอกสารเพื่อประกาศจัดตั้ง
- การขออนุมัติสินเชื่อ: โครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการภาคเหนือแล้ว โดยอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงการและเจาะตรวจชั้นดินเพื่อเสนอต่อบอร์ดระดับชาติต่อไป โดยเสนอขอสินเชื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยรวมประมาณ ๑๒.๐๓ ล้านบาท จากงบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๘.๐๘ ล้านบาท โดยมีแผนแบ่งงานก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงกรกฎาคม ๒๕๗๐
- รายละเอียดรูปแบบที่อยู่อาศัย: มีบ้านพักอาศัย ๒ รูปแบบ คือ Type M (พื้นที่ ๖๓ ตร.ม. จำนวน ๑๘ หลัง ราคาประมาณ ๓.๔๗ แสนบาท) และ Type L (พื้นที่ ๗๑ ตร.ม. จำนวน ๒๒ หลัง ราคาประมาณ ๓.๗๒ แสนบาท)
- การจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง: มีผู้ประสงค์สร้างบ้านพักชั่วคราวในพื้นที่สุสานข้างคลานจำนวน ๙ หลัง และประสงค์เช่าห้องพักจำนวน ๑๖ หลัง ใช้โครงสร้างผนังและพื้นวิวบอร์ด งบประมาณก่อสร้างรวม ๙ ห้อง เป็นเงิน ๒๕๘,๖๓๐ บาท เฉลี่ยค่าดำเนินการหลังละ ๒๘,๗๓๖.๖๗ บาท
- การขับเคลื่อนงานในชุมชนที่ดินราชพัสดุเขตโบราณสถาน (ชุมชนกำแพงงาม) : กำหนดปรับขยับบ้านออกจากแนวกำแพงเมือง ๒-๓ เมตร เพื่อทำทางเดินแนวกันชน (Buffer Zone) พร้อมเดินท่อดับเพลิงลดความเสี่ยงอัคคีภัย ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์สำเร็จแล้ว ๔๘ครัวเรือน และกำลังร่วมมือกับภาควิชาการจัดทำข้อมูลรายครัวเรือนเพื่อหาวิธีการเช่าที่ดินระยะยาว
- การขับเคลื่อนงานในกลุ่มชุมชนที่ดินสาธารณะประโยชน์: แบ่งผู้เดือดร้อนเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคร่อมคลอง (๗๙ ครัวเรือน) กลุ่มที่ดินไม่ชัดเจน (๔๐ ครัวเรือน) และกลุ่มที่ดินชัดเจน (๒๖๔ ครัวเรือน)
- ข้อค้นพบและแนวทางแก้ไข: มีแนวทางขอความอนุเคราะห์เทศบาลยื่นสอบเขตเพื่อออกน.ส.ถ. และเสนอโครงการตามแนวทาง คทช. หรือจัดหาที่ดินเอกชน/รัฐแปลงอื่นรองรับ

ข้อสั่งการ

- ให้สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาเชียงใหม่ ประสานองค์การบริหารจัดการน้ำเสียให้เร่งรัด การดำเนินการแก้ไขความเสียหายของท่อรวบรวมน้ำเสีย บริเวณถนนอัษฎาธร อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้จัดส่งแผนการดำเนินการ (Timeline) ดังกล่าว
- ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการ ดังนี้
 - เร่งรัดติดตามการอนุญาตดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทา ปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ ๒ จากกรมทางหลวง และขอให้ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตของกรมทางหลวง เช่น ประตุระบายน้ำหลังโรงพยาบาลลานนา เป็นต้น
 - ตรวจสอบแบบบูรณาการของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ ๓ ว่ามีความสอดคล้องตรงกันกับ ข้อมูลที่ประสานไปยังเทศบาลนครเชียงใหม่หรือไม่ และขอให้พิจารณาการออกแบบ โครงการโดยคำนึงถึงภูมิทัศน์ (Softscape) ที่ตอบสนองด้านการท่องเที่ยวควบคู่กัน ไป รวมถึงให้เร่งรัดการขออนุญาตดำเนินโครงการต่อกรมทางหลวงด้วย
 - ศึกษาและออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองแม่ข่า ในพื้นที่ตำบลป่า แดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เร่งรัดการดำเนินโครงการ ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำและควบคุม พร้อมระบบท่อส่งและอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ถนน ศรีปิงเมือง – มหิดล ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว
- ให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ประสานแจ้งโครงการชลประทานเชียงใหม่ทราบ เมื่อมีความ ประสงค์ดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่สนามบินเพื่อลดผลกระทบด้านปริมาณในพื้นที่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองดอนแก้ว เทศบาลตำบลแม่สา เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลสันผักหวาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ดำเนินการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ของคลองแม่ข่าซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบ เช่น กำจัดสิ่งกีดขวางในลำน้ำ กำจัดวัชพืช ในคลองและริมสองฝั่งคลอง ตกแต่งต้นไม้โดยรอบคลอง เป็นต้น

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
มิถุนายน ๒๕๖๙