

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 01/2568																
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วัน
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/ เริ่มต้น สิ้นสุด		(2.2) งบลงทุน ก่อนเริ่มเสร็จ สิ้นสุด		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ งบดำเนินงาน/ (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่อหนี้	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก	
1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง		85,972,000.00								14,133,200.00	838,800.00	0.00	14,133,200.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 อำนวยความสะดวกและสร้าง ความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการบูรณะผิวทาง แอสฟัลต์เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวดอยหลวงเชียง ดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัว โท ระหว่างกม.100+000 – กม.102+000 ตำบลปึง โค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	29,000,000.00			5			อยู่ระหว่าง จัดทำร่าง ขอบเขตงาน							มีการเปลี่ยนแปลงแบบรายการให้ เหมาะสมกับพื้นที่ และต้องทำความเข้าใจ กับสำนักงานงบประมาณ ซึ่งสำนัก งบประมาณอนุมัติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 2 อำนวยความสะดวกและสร้าง ความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวดอยหลวงเชียง ดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัว โท ระหว่าง กม.93+906 – กม.102+700 (เป็นช่วงๆ) ตำบลปึงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 8.794 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	9,978,000.00			4	6		ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำ เข้าระบบ		9,878,000.00	100,000.00		9,878,000.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 3 อำนวยความสะดวกและสร้าง ความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งราวกัน อันตรายเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวดอยหลวงเชียง ดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ชี้เหล็กหลวง – แม่ทะลายระหว่าง กม.56+338 – กม.60+089 (เป็น ช่วงๆ) ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง ตำบลแม่ทะ ลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.751 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	4,994,000.00			4	6		อยู่ระหว่าง อุทธรณ์ผล การจัดซื้อจัด จ้าง		4,255,200.00	738,800.00		4,255,200.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 4 อำนวยความสะดวกและสร้าง ความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการเพิ่ม ประสิทธิภาพการยึดเกาะของผิวทางด้วยวิธีเพิ่ม ความฝืดให้กับผิวทางเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวดอย อินทนนท์ ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง- ดอยอินทนนท์ ช่วงระหว่างกม.8+000-กม.46+500 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ตำบล ท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 38.500 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1	10,000,000.00			4			อยู่ระหว่าง ประกาศเชิญ ชวน							เสนอราคารวันที่ 8 เมษายน 2568

จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 01/2568

ร.ร.	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/		(2.2) งบลงทุน		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ ดำเนินงาน/ ดำเนินการ/	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่อหนี้	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) ขาดการณ ผลการเบิกจ่าย	(4.5) ขาดการณ ก้นเงินไว้เบิก	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วัน ที่ขยับขึ้นหรือลดลง
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนเริ่ม	สิ้นสุด									
	กิจกรรมย่อยที่ 5 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูงเชื่อมต่อโยงเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.14+000 - กม.19+215 (เป็นแห่งๆ) ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.215 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	15,000,000.00			4			อยู่ระหว่าง อุทธรณ์ผล การจัดซื้อจัด จ้าง							คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 9 เมษายน 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 6 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงานเชื่อมต่อโยงเส้นทางท่องเที่ยวแมริม - สะเมิง ทางหลวงหมายเลข 1096 ตอน แมริม - ปางตะ ระหว่าง กม.1+600 – กม.11+700 (เป็นแห่งๆ) ตำบลริมใต้ ตำบลแม่แรม ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10.100 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	7,000,000.00			4			อยู่ระหว่าง ประกาศเชิญ ชวน							กำหนดเสนอราคา วันที่ 3 เมษายน 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 7 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางการท่องเที่ยวแมริม-สะเมิง ทางหลวงหมายเลข 1096 ตอนแมริม-ปางตะ ระหว่าง กม. 0+500 - กม. 29+500 (เป็นแห่งๆ) ตำบลแม่แรม ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 29.0000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	10,000,000.00			4			อยู่ระหว่าง อุทธรณ์ผล การจัดซื้อจัด จ้าง							คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 4 เมษายน 2568
2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว		97,967,000.00										0.00	18,294,410.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์เชื่อมต่อโยงเส้นทางท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนฝาง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนห้วยป่าไร่ – ฝาง ระหว่าง กม.42+890 – กม. 46+000 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.110 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	18,000,000.00			5			อยู่ระหว่าง จัดทำร่าง ขอบเขตงาน							มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการให้ เหมาะสมกับพื้นที่ และต้องทำความเข้าใจ ลงกับสำนักงานงบประมาณ ซึ่งสำนัก งบประมาณอนุมัติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงอำนวยความสะดวกและไฟฟ้าส่องสว่างเชื่อมต่อโยงเส้นทางท่องเที่ยว สายทางแยกทางหลวง 108 - อุทยานผาห้อย-บ้านไร่พัฒนา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.550 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	10,000,000.00			4			อยู่ระหว่าง รออนุมัติ รายงานขอ ซื้อจ้าง							มีการกร่างราคากลาง 2 รอบ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วัน
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/ เริ่มต้น สิ้นสุด		(2.2) งบลงทุน ก่อนหนี้เสร็จ สิ้นสุด		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ ดำเนินการแล้ว	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่อหนี้	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก	
	กิจกรรมย่อยที่ 3 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงอำนวยความสะดวกและไฟฟ้าส่องสว่าง เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว สายทางแยกทางหลวง 108 - บ้านทุ่งหมอกหนูม- บ้านดงหาดนาค อุทยานพุทธสถานธรรมวัดโมคคัลลาน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 สายทาง	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	10,000,000.00			3	8		ก่อนหนี้และนำเข้าระบบ GFMS แล้ว		9,999,967.00	33.00		9,999,967.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 4 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวดอยม่อนจอง ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอนบ่อหลวง-แม่ตื่น ระหว่างกม.39+000 – กม. 42+775 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.775 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1	20,000,000.00			5			อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน							กำหนดเสนอราคา วันที่ 2 เมษายน 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 5 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงาน เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวสันกำแพง - แม่ริม ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดันเปา - ดอนแก้ว ระหว่าง กม.16+000 – กม.30+000 (เป็นแห่งๆ) ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันพระเนตร ตำบลสันทรายน้อย ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 14.000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	30,000,000.00			5			อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน							กำหนดเสนอราคา วันที่ 8 เมษายน 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 6 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกึ่งเดียว เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยววัดดอยแม่ปิง สายเชียงใหม่ – พร้าว ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน บ้านโป่ง – พร้าว ระหว่าง กม.76+188 – กม.84+000 ตำบลแม่ปิง อำเภอพร้าวก้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.812 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	9,967,000.00			4	6		ก่อนหนี้และนำเข้าระบบ GFMS แล้ว		8,294,443.00	1,672,557.00		8,294,443.00		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือในปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วัน
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/ เริ่มต้น		(2.2) งบลงทุน ก่อนเริ่มเสร็จ		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ ดำเนินการ	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่อหนี้	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก	
3	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง		14,720,000.00								0.00	7,876,600.00		38,837,400.00	65,416,000.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลก (City of festival)															
	กิจกรรมย่อยที่ 1 งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	3,000,000.00	12	2			อยู่ระหว่างดำเนินการ			2,884,950.00	115,050.00		2,884,950.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่	1,300,000.00							ยกเลิกกิจกรรม						ยกเลิกกิจกรรม
	กิจกรรมย่อยที่ 7 สร้างการรับรู้ท่องเที่ยว 12 เดือน 12 เทศกาลอย่างสร้างสรรค์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	2,000,000.00	5	7			อยู่ระหว่างดำเนินการ								
	กิจกรรมย่อยที่ 1 เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2568 (UCCN Annual Conference 2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	7,420,000.00							ยกเลิกกิจกรรม						ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2568 (UCCN Annual Conference 2025)
	กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สู่สากล	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	1,000,000.00	3	7			อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการ								เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
4	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร		52,000,000.00													
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวงแหวนรอบนอกย กม.98+410 - กม.105+892 แยกทางหลวงหมายเลข 1099 - บ้านดง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.482 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	40,000,000.00			3	11		ก่อนนี้และนำเข้าระบบ GFMS แล้ว		36,320,000.00	3,680,000.00			36,320,000.00	
	กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงถนนเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1178 - โครงการหลวงหนองเขียว กม.0+000 - 3+320 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.320 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	12,000,000.00			3	8		ก่อนนี้และนำเข้าระบบ GFMS แล้ว		11,998,000.00	2,000.00		11,998,000.00		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 01/2568																
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วัน ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/ เริ่มต้น		(2.2) งบลงทุน ก่อนหนี้เสร็จ		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ ดำเนินการ/	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่อหนี้	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก	
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
5	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า สู่การเป็นเมืองสุขภาพระดับโลก		4,683,900.00													
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าคุณภาพสู่เกษตรมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	956,000.00	12	5			อยู่ระหว่างดำเนินการ					144,100.00			
	กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับการผลิตอะโวคาโดคุณภาพและสร้างมูลค่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	2,992,900.00	12	8			อยู่ระหว่างดำเนินการ					388,800.00			
	กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่า	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	735,000.00	1	5			อยู่ระหว่างดำเนินการ					178,015.00			
6	โครงการยกระดับสุดยอดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ (Top 50 Chiang Mai Soft Power Product Empower) สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง		3,000,000.00													
	กิจกรรมหลักยกระดับผู้ประกอบการ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่	3,000,000.00	3	11			อยู่ระหว่างดำเนินการ			3,000,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00	
7	โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพระดับโลก (Chiang Mai World Class Wellness City)		6,200,000.00													
	กิจกรรมหลักที่ 1 บ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพ (Health & Wellness Startup Creation)	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	2,500,000.00	3	11			อยู่ระหว่างดำเนินการ								ลงนามในสัญญาวันที่ 27มีนาคม2568
	กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพ (Health & Wellness Worker Up Skill)	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	2,500,000.00	3	11			อยู่ระหว่างดำเนินการ								ลงนามในสัญญาวันที่ 27มีนาคม2568
	กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพ (High Value Health & Wellness Product)	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	1,200,000.00	3	11			อยู่ระหว่างดำเนินการ								ลงนามในสัญญาวันที่ 27มีนาคม2568

แบบรายงาน 01/2568

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ที่.	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมอบปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วัน
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/ เริ่มต้น สิ้นสุด		(2.2) งบลงทุน ก่อนเริ่ม สิ้นสุด		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ ดำเนินการ/	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่อหนี้	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก	
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่		8,423,300													
	กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหามลพิษ ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่		7,830,800													
	กิจกรรมย่อย 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการ แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	144,600.00	12	5			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ								
	กิจกรรมย่อย 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย ลาดตระเวน เฝ้าระวัง ทำแนวกันไฟ และดับไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน	ที่ทำการปกครองอำเภอ 24 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอสาร์ก)	542,400.00	12	3			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				293,800				
	กิจกรรมย่อย 3 จัดทำแนวกันไฟ เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)	2,553,600.00			4			อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ							
	กิจกรรมย่อย 4 การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ ป่า	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และอำเภอ	4,392,000.00	1	4			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				577,000				
	กิจกรรมย่อย 6 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร จัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อลดปัญหามลพิษ (PM 2.5) เป็นพลังงานทดแทนครัววงจร	สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่	62,600.00	12	4			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				62,600				
	กิจกรรมย่อย 7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อลด บทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษนอกควัน และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	135,600.00	5	6			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ								
	กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไข ปัญหามลพิษฝุ่นควันและไฟป่า	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เชียงใหม่	592,500.00	12	4			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ								
9	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มทุน ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน		4,265,000													
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพื้นที่ป่าชุมชนเป็นแหล่ง ผลิตคาร์บอนเครดิตอย่างยั่งยืน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	4,265,000.00	12	5			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				150,000				
10	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ		57,130,000.00													
	กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ บ้านกลาง หมู่ 1 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 170.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	6,800,000.00			2	9		ก่อนเริ่มและ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว		6,696,000	104,000			6,696,000	
	กิจกรรมย่อย 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ บ้านกลาง หมู่ 9 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 250.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	10,500,000.00			2	9		ก่อนเริ่มและ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว		9,900,000	600,000			9,900,000	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 01/2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วัน
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/ เริ่มต้น		(2.2) งบลงทุน ก่อนหนี้เสร็จ		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ ดำเนินการ/	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่อหนี้	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก	
					สิ้นสุด		สิ้นสุด									
	กิจกรรมย่อย 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ خان บ้านห้วยโถง หมู่ 8 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 400.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	12,000,000.00			1	9		ก่อหนี้และ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว		11,000,000	1,000,000			11,000,000	
	กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ กลาง บ้านแม่หอย หมู่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 120.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	4,250,000.00			1	7		ก่อหนี้และ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว		4,204,000	46,000		4,204,000		
	กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ خان บ้านต้นแห่นหลวง หมู่ 1 (ระยะที่ 2) ตำบล บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความ ยาว 230.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	9,580,000.00			1	8		ก่อหนี้และ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว		8,895,400	684,600		8,895,400		
	กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านช้าง (บริเวณป่าช้าสาธารณประโยชน์) หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็กหลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	14,000,000.00			1	8		ก่อหนี้และ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว		12,240,000	1,760,000		12,240,000		
11	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อ เสริมสร้างสังคมคุณภาพ		289,800.00													
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการสร้างงานผู้สูงอายุ	สำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่	289,800.00	5	7			อยู่ระหว่าง อนุมัติโครงการ								
12	โครงการพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน		784,000.00													
	กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ จิตสำนึกของชุมชน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	784,000.00	5	7			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ								ยกเลิกกิจกรรมบางส่วน วงเงิน 66,800 บาท
13	โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ตามแนว พระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่		2,501,600													
	กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการขับเคลื่อนและขยาย ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่	1,641,400.00	5	6			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					132,002.00			ยกเลิกกิจกรรมบางส่วน วงเงิน 59,400 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ส่งเสริมทักษะการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์		860,200					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ								
	กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงสุกรชีวภาพและการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการร้อยใจ รักษ์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	228,600.00	3	5			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					27,600			
	กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุ์ สัตว์ สุนัข ชุมชน ในการสร้าง ป่า เพิ่มรายได้ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	631,600.00	2	4	3			ลงนามแล้ว							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 01/2568																
ร.ร.	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/		(2.2) งบลงทุน		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ ดำเนินการ	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่อหนี้	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก	รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วัน
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
14	โครงการพัฒนาเมืองน่านอยู่ ที่มีความปลอดภัย		4,969,600													
	กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2568	ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงใหม่/ศอ.ปส.จ.ชม/อำเภอ 25 อำเภอ	1,564,500.00	6	8			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ								ยกเลิกดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 134,400 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 2 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่	226,000.00	11	7			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				226,000				
	กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่	1,671,500.00	11	7			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				988,640				
	กิจกรรมหลักที่ 5 สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	1,507,600.00	4	8			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ								
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10,000,000.00					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			304,849.00		3,020,297.81			
รวม			352,906,200.00								154,004,009.00	8,715,400.00	6,188,854.81	71,265,010.00	65,416,000.00	