

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568))																
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระยะเวลาในการดำเนินงาน)				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหน้ผู้กัพัฒ/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้ว เสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงิน เหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกัณเงินไว้ เบิกเหลือมปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/ เริ่มต้น สิ้นสุด		(2.2) งบลงทุน ก่องหน้เสร็จ สิ้นสุด		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข หรือคั่วว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหน้ผู้กัพัฒ	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่องหน้ ผู้กัพัฒ	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี	
1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง	-	85,972,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,133,200.00	838,800.00	0.00	14,133,200.00	0.00	-
	กิจกรรมย่อยที่ 1 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวตอยหลวงเชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโทะ ระหว่างกม. 100+000 – กม.102+000 ตำบลปึงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	29,000,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	อยู่ระหว่าง จัดทำร่าง ขอบเขตงาน	-	0	0	0	0	0	มีการเปลี่ยนแปลงแบบรายการให้ เหมาะสมกับพื้นที่ และต้องทำความค ลงกับสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนัก งบประมาณอนุมัติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 2 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวตอยหลวงเชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโทะ ระหว่าง กม. 93+906 – กม.102+700 (เป็นช่วงๆ) ตำบลปึงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 8.794 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	9,978,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำ เข้าระบบ	-	9,878,000.00	100,000.00	0	9,878,000.00	0	-
	กิจกรรมย่อยที่ 3 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งราวกันอันตรายเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวตอยหลวงเชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ขี้เหล็กหลวง – แม่ทะลายระหว่าง กม. 56+338 – กม.60+089 (เป็นช่วงๆ) ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง ตำบลแม่่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.751 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	4,994,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	อยู่ระหว่าง อุทธรณ์ผล การจัดซื้อจัด จ้าง	-	4,255,200.00	738,800.00	0	4,255,200.00	0	-
	กิจกรรมย่อยที่ 4 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของผิวทางด้วยวิธีเพิ่มความฝิดให้กับผิวทางเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวตอยอินทนนท์ ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง-ตอยอินทนนท์ ช่วงระหว่างกม.8+000-กม. 46+500 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 38.500 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1	10,000,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	อยู่ระหว่าง ประกาศเชิญ ชวน	-	0	0	0	0	0	เสนอราคารวันที่ 8 เมษายน 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 5 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูงเชื่อมโยงเส้นทางขึ้นตอยสุเทพ - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.14+000 - กม. 19+215 (เป็นแห่งๆ) ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.215 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	15,000,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	อยู่ระหว่าง อุทธรณ์ผล การจัดซื้อจัด จ้าง	-	0	0	0	0	0	คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 9 เมษายน 2568

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568))																
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระยะเวลาในการดำเนินงาน)				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหน้ผู้กัพัฒ/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้ว เร็มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้ว เร็มต้น-สิ้นสุดสัญญา/เงิน เหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกัณเงินไว้ เบิกเหลือมปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/		(2.2) งบลงทุน		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข หรือคำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหน้ผู้กัพัฒ	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่องหน้ ผู้กัพัฒ	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี	
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหน้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมย่อยที่ 6 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัคพลังงานเชื่อมโยงเส้นทางท่งเทียวมเริม - สะเมิง ทางหลวงหมายเลข 1096 ตอน แม่ริม - ปางตะระหว่าง กม.1+600 – กม.11+700 (เป็นแห่งๆ) ตำบลริมใต้ ตำบลแม่แรม ตำบลโปงแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10.100 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	7,000,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน	0	0	0	0	0	0	กำหนดเสนอราคา วันที่ 3 เมษายน 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 7 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางการท่งเทียวมเริม-สะเมิง ทางหลวงหมายเลข 1096 ตอนแม่ริม-ปางตะ ระหว่าง กม. 0+500 - กม. 29+500 (เป็นแห่งๆ) ตำบลแม่แรม ตำบลโปงแยง อำเภอแม่ริม ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 29.0000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	10,000,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	อยู่ระหว่างอุทรณ์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	0	0	0	คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 4 เมษายน 2568
2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	97,967,000.00	0	0								0.00	18,294,410.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มศักยภาพการท่งเทียวยด้วยการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์เชื่อมโยงเส้นทางท่งเทียวบ่อน้ำพุร้อนฝาง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนห้วยป่าไร่ – ฝาง ระหว่าง กม. 42+890 – กม.46+000 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.110 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	18,000,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน	0	0	0	0	0	0	มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปายการให้เหมาะสมกับพื้นที่ และต้องทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณอนุมัติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มศักยภาพการท่งเทียวยด้วยการปรับปรุงอำนวยความสะดวกและไฟฟ้าส่องสว่างเชื่อมโยงเส้นทางท่งเทียวย สายทางแยกทางหลวง 108 - อุทยานผาฮ่อ-บ้านไร่พัฒนา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.550 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	10,000,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติรายงานขอซื้อข้อจ้าง	0	0	0	0	0	0	มีการกรว้ราคาตกลง 2 รอบ
	กิจกรรมย่อยที่ 3 เพิ่มศักยภาพการท่งเทียวยด้วยการปรับปรุงอำนวยความสะดวกและไฟฟ้าส่องสว่าง เชื่อมโยงเส้นทางท่งเทียวย สายทางแยกทางหลวง 108 - บ้านทุ่งหมากหม่ม- บ้านดงหาดนาค อุทยานพุทธสถานธรรมวัดโมคคัลลาน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 สายทาง	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	10,000,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	ก่องหน้และนำเข้าระบบ GFMS แล้ว	0	9,999,967.00	33.00	0	9,999,967.00	0	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568))																
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระยะเวลาในการดำเนินงาน)				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหน้ผู้กัพัฒ/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความกั้วหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดลงประมาณ/วัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้ว เสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงิน เหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกัณเงินไว้ เบิกเหลือมปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/ เริ่มต้น		(2.2) งบลงทุน ก่อนหน้เสร็จ		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข หรือคัว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหน้ผู้กัพัฒ	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่องหน้ ผู้กัพัฒ	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาคการณ้ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาคการณ้ กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี	
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหน้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมย่อยที่ 4 เพิ่มศักยภาพการท่องเทียด้วยการบูรณะ ทางผิวแอสฟัลตเชื่อมโยงเส้นทางท่องเทียวยดอยม่อนจอง ทางหลวงหมายเลข 1099 ดอนบ่อหลวง-แม่ตึน ระหว่างกม. 39+000 – กม.42+775 ตำบลอมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.775 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ว่า 1	20,000,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	อยู่ระหว่าง ประกาศเชิญ ชวน	0	0	0	0	0	0	กำหนดเสนอราคา วันที่ 2 เมษายน 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 5 เพิ่มศักยภาพการท่องเทียด้วยการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหัตพลังงานเชื่อมโยง เส้นทางท่องเทียวลักันกำแพง - แม่วิม ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว ระหว่าง กม.16+000 – กม. 30+000 (เป็นแห่งๆ) ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันพระนศร ตำบล สันทรายน้อย ตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย ตำบลสัน ผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 14.000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ว่า 2	30,000,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	อยู่ระหว่าง ประกาศเชิญ ชวน	0	0	0	0	0	0	กำหนดเสนอราคา วันที่ 8 เมษายน 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 6 เพิ่มศักยภาพการท่องเทียด้วยการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกังเดี่ยว เชื่อมโยงเส้นทางท่องเทียวัด ดอยแม่มะปั้ง สายเชียงใหม่ว – พร้าว ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน บ้านโปง – พร้าว ระหว่าง กม.76+188 – กม. 84+000 ตำบลแม่มะปั้ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ว ระยะทาง 7.812 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ว่า 3	9,967,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	ก่องหน้และ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว	-	8,294,443.00	1,672,557.00	-	8,294,443.00	-	-
3	โครงการยกระดับการท่องเทียเชียงใหม่วด้วยพลัง สร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเทียมูลค่าสูง	-	14,720,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	7,876,600.00		38,837,400.00	65,416,000.00	-
	กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับเชียงใหม่วสู่เมืองศกาศโลก (City of festival)			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
	กิจกรรมย่อยที่ 1 งามมศกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	สำนักงานท่องเทียและกีฬาจังหวัด เชียงใหม่ว	3,000,000.00	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			2,884,950.00	115,050.00	0	2,884,950.00	0	-
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ว	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ว	1,300,000.00	-	-	-	-	0	0	ยกเลิกกิจกรรม	0	0	0	0	0	ยกเลิกกิจกรรม
	กิจกรรมย่อยที่ 7 สร้างการรับรู้ท่องเทีย 12 เดือน 12 ศกศลอย่างสร้างสรรค์	สำนักงานการท่องเทียและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ว	2,000,000.00	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			0	0	0	0	0	-
	กิจกรรมย่อยที่ 1 เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุมประจำปีของเครือช่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การ ยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2568 (UCCN Annual Conference 2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่ว	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ว สำนักงานท่องเทียและกีฬาจังหวัด เชียงใหม่ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่ว	7,420,000.00	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกกิจกรรม	0	0	0	0	0	ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจาก จังหวัด เชียงใหม่วได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับคัดเลือกให้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ เครือช่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การ ยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2568 (UCCN Annual Conference 2025)
	กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดเชียงใหม่วเมือง สร้างสรรค์สู่สากล	สำนักงานการท่องเทียและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ว	1,000,000.00	ค.ค.-67	ก.ย.-68			อยู่ระหว่าง อนุมัติโครงการ	-	-	0	0	0	0	0	เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568))																
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระยะเวลาในการดำเนินงาน)				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กักเงินเหลือมิปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงิน เหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกันเงินไว้ เบิกเหลือมิปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/		(2.2) งบลงทุน		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข หรือคำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่อหนี้ ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กักเงินไว้เบิก เหลือมิปี	
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
4	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	-	52,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถิ่นวงว แหวนอมก๋อย กม.98+410 - กม.105+892 แยกทางหลวง หมายเลข 1099 - บ้านดง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.482 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	40,000,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	ก่อหนี้และ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว	-	36,320,000.00	3,680,000.00	0	0	36,320,000.00	-
	กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงถนนเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อ สนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางหลวงหลาย เลข 1178 - โครงการหลวงหนองเขียว กม.0+000 - 3+320 ตำบลเมือ่งนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.320 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	12,000,000.00	-	-	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	ก่อหนี้และ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว	-	11,998,000.00	2,000.00	0	11,998,000.00	0	-
5	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า สู่การเป็นเมือง สุขภาพระดับโลก	-	4,683,900.00	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตปลั้คุณภาพสู่ เกษตรมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	956,000.00	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	0	0	144,100.00	0	0	-
	กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับการผลิตอะโวคาโดคุณภาพและ สร้างมูลค่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	2,992,900.00	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	0	0	388,800.00	0	0	-
	กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง เพื่อ เพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่า	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	735,000.00	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	0	0	178,015.00	0	0	-
6	โครงการยกระดับสุดยอดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จังหวัด เชียงใหม่ (Top 50 Chiang Mai Soft Power Product Empower) สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
	กิจกรรมหลักยกระดับผู้ประกอบการ คุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่	3,000,000.00	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	3,000,000.00	0	0	1,500,000.00	1,500,000.00	-
7	โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพ ระดับโลก (Chiang Mai World Class Wellness City)	-	6,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
	กิจกรรมหลักที่ 1 ป่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการใหม่ใน อุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพ (Health & Wellness Startup Creation)	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เชียงใหม่	2,500,000.00	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	0	0	0	0	0	ลงนามในสัญญาวันที่ 27มีนาคม2568
	กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพสำหรับ บุคลากรในอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพ (Health & Wellness Worker Up Skill)	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เชียงใหม่	2,500,000.00	ค.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	0	0	0	0	0	ลงนามในสัญญาวันที่ 27มีนาคม2568

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568))																
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระยะเวลาในการดำเนินงาน)				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหน้ผู้กัพัฒ/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความกั้วหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้ว เสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงิน เหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกัณเงินไว้ เบิกเหลือมปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/ เริ่มต้นสิ้นสุด		(2.2) งบลงทุน ก่องหน้เสร็จสิ้นสุด		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข หรือคำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหน้ผู้กัพัฒ	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่องหน้ ผู้กัพัฒ	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี	
	กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพ (Hight Value Health & Wellness Product)	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	1,200,000.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	0	0	0	0	ลงนามในสัญญาวันที่ 27 มีนาคม 2568	
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่	-	8,423,300	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่	-	7,830,800	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	
	กิจกรรมย่อย 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	144,600.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	0	0	0	0	-	
	กิจกรรมย่อย 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเครือข่ายลดมลพิษทางอากาศ ทำเนียบทำเนียบไฟ และดับไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน	ที่ทำการปกครองอำเภอ 24 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอสารภี)	542,400.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	0	0	293,800	0	-	
	กิจกรรมย่อย 3 จัดทำแบบฝึกหัด เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)	2,553,600.00	-	-	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	-	0	0	0	0	-	
	กิจกรรมย่อย 4 การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และอำเภอ	4,392,000.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	0	0	577,000	0	-	
	กิจกรรมย่อย 6 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ (PM 2.5) เป็นพลังงานทดแทนครัวเรือน	สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่	62,600.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	0	0	62,600	0	-	
	กิจกรรมย่อย 7 สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	135,600.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	0	0	0	0	-	
	กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและไฟป่า	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่	592,500.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	0	0	0	0	-	
9	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มพูนของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	-	4,265,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพื้นที่ป่าชุมชนเป็นแหล่งผลิตคาร์บอนเครดิตอย่างยั่งยืน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	4,265,000.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	0	0	150,000	0	-	
10	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	-	57,130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568															
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568))															
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระยะเวลาในการดำเนินงาน)				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหน้ผู้กัพัฒ/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)				
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/ เริ่มต้น		(2.2) งบลงทุน ก่อนหน้เสร็จ		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข หรือค้ำวว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหน้ผู้กัพัฒ	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่องหน้ ผู้กัพัฒ	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาคการณ้ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาคการณ้ กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหน้เสร็จ	สิ้นสุด								
	กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวาง บ้าน กลาง หมู่ 1 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 170.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	6,800,000.00	-	-	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	ก่อนหน้และ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว	-	6,696,000	104,000	0	0	6,696,000
	กิจกรรมย่อย 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวาง บ้าน กลาง หมู่ 9 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ ความยาว 250.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	10,500,000.00	-	-	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	ก่อนหน้และ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว	-	9,900,000	600,000	0	0	9,900,000
	กิจกรรมย่อย 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้าน ห้วยโง้ง หมู่ 8 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ ความยาว 400.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	12,000,000.00	-	-	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	ก่อนหน้และ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว	-	11,000,000	1,000,000	0	0	11,000,000
	กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลาง บ้านแม่หอย หมู่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอมองทอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 120.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	4,250,000.00	-	-	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	ก่อนหน้และ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว	-	4,204,000	46,000	0	4,204,000	0
	กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้าน ต้นเหนือหลวง หมู่ 1 ระยะที่ 2) ตำบลบ้านกลาง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 230.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	9,580,000.00	-	-	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	ก่อนหน้และ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว	-	8,895,400	684,600	0	8,895,400	0
	กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้าน ขาง (บริเวณป่าช้าสาธารณะประโยชน์) หมู่ 4 ตำบลชี้เหล็ก หลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	14,000,000.00	-	-	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	ก่อนหน้และ นำเข้าระบบ GFMS แล้ว	-	12,240,000	1,760,000	0	12,240,000	0
11	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อเสริมสร้าง สังคมคุณภาพ	-	289,800.00	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการสร้างงานผู้สูงอายุ	สำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่	289,800.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง อนุมัติโครงการ	-	-	-	0	0	0	0
12	โครงการพัฒนาคอลงแม่ข่ายอย่างยั่งยืน	-	784,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึก ของชุมชน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	784,000.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	0	0	0	0	0
13	โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	-	2,501,600	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	1,641,400.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	0	0	132,002.00	0	0
	กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริม ทักษะการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่โครงการ ร้อยไร่รักษ์	-	860,200	-	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	0	0	0	0	0
	กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงสุกรชีวภาพและการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการร้อยไร่รักษ์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	228,600.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	0	0	27,600	0	0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568))																
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)			(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระยะเวลาในการดำเนินงาน)				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหน้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเปลี่ยนหรือลดงบประมาณ/วัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้ว เสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงิน เหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องก้นเงินไว้ เบิกเหลือปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/ เริ่มต้น สิ้นสุด		(2.2) งบลงทุน ก่องหน้เสร็จ สิ้นสุด		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข หรือคำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหน้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่องหน้ ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
	กิจกรรมอนุรักษ์ พื้นที่ สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่ม รายได้ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	631,600.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-		ลงนามแล้ว	-	0	0	0	0	0	-
14	โครงการพัฒนาเมืองน่านอยู่ ที่มีความปลอดภัย	-	4,969,600	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
	กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อ ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2568	ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงใหม่/ศอ.ปส.จ.ชม/อำเภอ 25 อำเภอ	1,564,500.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	0	0	0	0	0	ยกเลิกดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 134,400 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 2 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้าง กระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่	226,000.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	0	0	226,000	0	0	-
	กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่	1,671,500.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	0	0	988,640	0	0	-
	กิจกรรมหลักที่ 5 สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับ ท้องถิ่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	1,507,600.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	0	0	0	0	0	-
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	10,000,000.00	ต.ค.-67	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	304,849.00	0	3,020,297.81	0	0	-
	รวม	-	352,906,200.00	-	-	-	-	-	-	-	154,004,009.00	8,715,400.00	6,188,854.81	71,265,010.00	65,416,000.00	-